



IV 27/25

6. Zweckverbandsversammlung, 13. November 2025

TOP 6

Bericht der Geschäftsführung der BVS

Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Planungs- und Baufortschritt der Anlage.

Bauabschnitt 1 (BA 1)

- Information über den Stand der Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt
 - Die Ausschreibungsunterlagen wurden erstellt und zwischen den Projektbeteiligten abgestimmt
 - Veröffentlichen der Ausschreibungsunterlagen in KW44 auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg
 - Termin für die Abgabe der Angebote ist der 02.12.2025
- Finanzierung aktueller Stand
 - Die Sparkasse möchte die Finanzierung mit der Landesbank Baden-Württemberg gewinnen
 - Nach der abschließenden Prüfung der Landesbank Baden-Württemberg erhalten wir ein verbindliches Finanzierungsangebot
- Bauzeitenplan
 - Geplante Fertigstellung der Baumaßnahme inkl. VOB – Abnahme April 2027
 - Zeitplan hat Bewertungseinfluss auf Angebot, früherer Fertigstellungstermin kann höhere Baukosten legitimieren

Bauabschnitt 2 (BA 2)

- Erstellung des Genehmigungsantrags
 - Am 15.10.2025 wurden alle notwendigen externen Gutachten beauftragt
 - Der Genehmigungsantrag wird parallel zu den externen Gutachten vom Ingenieurbüro Umwelttechnik & Ingenieure GmbH erstellt

Schwanebeck, den

Verbandsvorsteher